

## **DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na dodávku stavby: „**Rekonstrukce kulturního (komunitního) domu Včelná**“

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Objednatel:</b> | <b>Obec Včelná</b>                                           |
| Sídlo:                  | Husova 212, 373 82 Včelná                                    |
| Statutární zástupce:    | Miroslava Stránská, starostka obce                           |
| IČ:                     | 00245607                                                     |
| DIČ:                    | CZ00245607                                                   |
| Telefon:                | +420 387 250 223                                             |
| E-mail:                 | <a href="mailto:starostka@vcelna.cz">starostka@vcelna.cz</a> |
| Peněžní ústav:          | Komerční banka, a.s.                                         |
| Číslo účtu:             | 43-3945120267/0100                                           |
| Datová schránka ID:     | pk7b5se                                                      |

a

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1.2. Zhotovitel:</b> | <b>Auböck s.r.o.</b>                                     |
| Sídlo:                  | Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou                    |
| Zastoupený:             | Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti                   |
| IČO:                    | 260 89 785                                               |
| DIČ:                    | CZ26089785                                               |
| Telefon:                | +420 380 731 187                                         |
| E-mail:                 | <a href="mailto:office@auboeck.cz">office@auboeck.cz</a> |
| Peněžní ústav:          | SBERBANK CZ, a.s.                                        |
| Číslo účtu:             | 4200182951/6800                                          |
| Datová schránka ID:     | 2x9n6mw                                                  |

### **1.3. Předmět dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:**

Zejména s ohledem na vyhlášený nouzový stav zapříčiněný koronavirovou pandemií, který byl v České republice vyhlášen, když tento epidemiologický nouzový stav zásadním způsobem ovlivnil dostupnost pracovní síly a stavebních materiálů, a tedy i průběh realizace díla ovlivněný tzv. vyšší mocí, se obě smluvní strany dohodly na prodloužení sjednaného termínu plnění díla do 30.6.2021, tedy o prodloužení prvotně sjednaného termínu plnění celkem o 60 kalendářních dnů. Dále se tento termín i prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku vyhlášeného nouzového stavu v České republice zapříčiněného koronavirovou pandemií a nepříznivých klimatických podmínek, se v článku IV. Doba plnění mění a nově zní takto:

- dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:  
**do 30. 6. 2021**

#### XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel na sebe přejímá povinnost stanovenou zákonem 340/2015 Sb. zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, vyplývajících se zveřejněním smlouvy v registru smluv.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č.1: Harmonogram stavby 2021

V Boršově nad Vltavou dne: 13.4.2021

Za zhotovitele:



Ing. Jan Vilánek  
jednatel společnosti

Ve Včelné dne: 12.4.2021

Za objednatele:

OBEC VČELNÁ  
Husova 212, PSČ 373 82  
IČO: 00245607  
tel./fax: 387 250 223

Miroslava Stránská  
starostka obce

